

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 21,59429KM DE ESTRADAS VICINAIS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
 LOCAL: ESTRADA VICINAL PA MORADA NOVA, POV. SÃO JOSÉ, PA BOA SORTE E PA BURITIS - AXIXÁ DO TOCANTINS - TO  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04( QUATRO ) MESES.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	R\$ TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.212,25	1.212,25 / 100,00%			
2.	ADMINISTRAÇÃO	43.042,83	9.469,42 / 22,00%	7.747,71 / 18,00%	10.330,28 / 24,00%	15.495,42 / 36,00%
3.	TERRAPLANAGEM	36.278,41	7.560,00 / 20,84%	7.056,00 / 19,45%	9.003,61 / 24,82%	12.658,80 / 34,89%
4.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	310.652,27	68.078,88 / 21,91%	54.559,01 / 17,56%	75.352,50 / 24,26%	112.661,88 / 36,27%
	TOTAL PARCIAL		86.320,55 / 22,07%	69.362,72 / 17,73%	94.686,39 / 24,20%	140.816,10 / 36,00%
	TOTAL GERAL ACUMULADO	391.185,76	86.320,55 / 22,07%	155.683,27 / 39,80%	250.369,66 / 64,00%	391.185,76 / 100,00%

  
 Jose Ribamar de Oliveira Filho  
 Engenheiro Civil  
 RNP 1505710430