



Usuário: MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS

CPF: 048.596.731-66

Sair do Sistema

24/08/2023 08:10 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 939199/2022

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

00.766.725/0001-95 - MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS

Versão:

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFE

LAE

SPA

Quadro Resumo

## Síntese do Projeto Aprovado

## 1. Identificação

## Programa

5600020220008 - Programa 2219 - Acao 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantacao e Qualificacao Viaria - RP2

## Objeto

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS

## Ação Orçamentária

221900T1

## Programa de Trabalho

## Município do Proponente

AXIXA DO TOCANTINS

## Código IBGE do Município

1702901

## UF do Proponente

TO

## 2. Dados do Contrato de Repasse

## Número da Proposta

27627/2022

## Número do Contrato de Repasse

939199/2022

## Data de Assinatura

30/12/2022

## Valor Global

R\$ 1.450.000,00

## Repasse

R\$ 1.441.714,00

## Contrapartida

R\$ 8.286,00

## Prazo de Execução

9 meses

## 3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	00.766.725/0001-95 - MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS	663.347.481-49 - AURI WULANGE RIBEIRO JORGE	(63)98456-4189	prefeituraaxixa@hotmail.com
Concedente	-	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES	524.218.211-34 - MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE	61/3248-4742	siconv@agere.org.br

## 4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapart
1	— Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM ASFALTO TIPO CBUQ NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO			7.690,44	M2	R\$ 1.398.164,42	R\$ 8.286
1.1		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM CBUQ	Empreitada por Preço Global	RUA 02 TRECHO 01 RUA 03 TRECHO 02 RUA A TRECHO 03 RUA B TRECHO 04 RUA C TRECHO 05 RUA D TRECHO 06 ADM 01 ADM 02 ADM 03 ADM 04 ADM 05			R\$ 1.398.164,42	R\$ 8.286
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 1.441.714,00</b>	<b>R\$ 8.286</b>
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repassé	Contrapart
				ADM 06				
2	—	Elaboração de Estudos e Projetos	PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO		1,00	UN	R\$ 43.549,58	R\$ 0,00
2.1		PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Empreitada por Preço Global	PROJETO DE ENGENHARIA			R\$ 43.549,58	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>							<b>R\$ 1.441.714,00</b>	<b>R\$ 8.286,00</b>
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

### Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM ASFALTO TIPO CBUQ NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO	R\$ 1.406.450,45	—				
			2	SET/2023	14,22%	14,22%	R\$ 200.008,65
			3	OUT/2023	15,62%	29,84%	R\$ 419.722,02
			4	NOV/2023	18,89%	48,73%	R\$ 685.388,11
			5	DEZ/2023	17,84%	66,58%	R\$ 936.361,19
			6	JAN/2024	17,75%	84,33%	R\$ 1.186.053,37
			7	FEV/2024	15,67%	100,00%	R\$ 1.406.450,45
2	PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.549,58	—				
			1	JUN/2023	100,00%	100,00%	R\$ 43.549,58

### Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela		Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	JUN/2023	— Investimento	3,00%	3,00%	R\$ 43.549,58
		Repassé	3,00%	3,00%	R\$ 43.549,58
		Contrapartida	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	SET/2023	— Investimento	13,79%	16,80%	R\$ 243.558,23

No. da Parcela	Parcela		Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
		Repasse	13,71%	16,72%	R\$ 242.379,89
		Contrapartida	0,08%	0,08%	R\$ 1.178,34
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>3</b>	<b>OUT/2023</b>	<b>Investimento</b>	<b>15,15%</b>	<b>31,95%</b>	<b>R\$ 463.271,60</b>
		Repasse	15,06%	31,78%	R\$ 460.798,84
		Contrapartida	0,09%	0,17%	R\$ 2.472,76
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>4</b>	<b>NOV/2023</b>	<b>Investimento</b>	<b>18,32%</b>	<b>50,27%</b>	<b>R\$ 728.937,69</b>
		Repasse	18,21%	49,99%	R\$ 724.899,78
		Contrapartida	0,11%	0,28%	R\$ 4.037,91
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>5</b>	<b>DEZ/2023</b>	<b>Investimento</b>	<b>17,31%</b>	<b>67,58%</b>	<b>R\$ 979.910,77</b>
		Repasse	17,21%	67,20%	R\$ 974.394,27
		Contrapartida	0,10%	0,38%	R\$ 5.516,50
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>6</b>	<b>JAN/2024</b>	<b>Investimento</b>	<b>17,22%</b>	<b>84,80%</b>	<b>R\$ 1.229.602,95</b>
		Repasse	17,12%	84,32%	R\$ 1.222.615,40
		Contrapartida	0,10%	0,48%	R\$ 6.987,55
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>7</b>	<b>FEV/2024</b>	<b>Investimento</b>	<b>15,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.450.000,03</b>
		Repasse	15,11%	99,43%	R\$ 1.441.714,03
		Contrapartida	0,09%	0,57%	R\$ 8.286,00
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

## 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Sim

## 7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Sim

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

## 8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
NATURATINS	22/06/2023	21/06/2025	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM ASFALTO TIPO CBUQ NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO
NATURATINS	16/07/2023	15/07/2025	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM ASFALTO

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
				TIPO CBUQ NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO

## 9. Responsáveis Técnicos

### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
034.553.663-09	JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS SILVA	Engenharia	112052109-2	Nº TO20230438193	23/06/2023

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

Este parecer não caracteriza aprovação do projeto de engenharia que é de competência exclusiva do Tomador.